



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:		Bancos:	B.D.I.:	Encargos Sociais:			
CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA ESCOLA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO		SINAPI - 09/2019 - Amapá	SERV.: 28,82% EQUIP.: 16,32%	Desonerado: Embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 53.755,93	100,00% 53.755,93				
2	SUPERESTRUTURA	100,00% 109.620,05	30,00% 32.886,02	50,00% 54.810,03	20,00% 21.924,01		
3	ALVENARIA/VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00% 63.709,77		40,00% 25.483,91	60,00% 38.225,86		
4	COBERTURA E FORRO	100,00% 219.623,11		35,00% 76.868,09	65,00% 142.755,02		
5	ESQUADRIAS	100,00% 53.131,94			40,00% 21.252,78	60,00% 31.879,16	
6	REVESTIMENTOS	100,00% 148.015,98		20,00% 29.603,20	60,00% 88.809,59	20,00% 29.603,20	
7	PINTURA	100,00% 49.200,20			30,00% 14.760,06	70,00% 34.440,14	
8	LOUÇAS E METAIS	100,00% 15.470,95				100,00% 15.470,95	
9	EQUIPAMENTOS	100,00% 84.844,70				50,00% 42.422,35	50,00% 42.422,35
10	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	100,00% 23.112,63				100,00% 23.112,63	
11	INSTALAÇÕES	100,00% 205.779,83	30,00% 61.733,95	30,00% 61.733,95	30,00% 61.733,95	10,00% 20.577,98	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 38.312,41	20,00% 7.662,48	80,00% 30.649,93			
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 31.805,25					100,00% 31.805,25
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 112.253,15	14,23% 15.973,62	25,46% 28.583,02	35,52% 39.875,69	18,01% 20.216,79	6,77% 7.599,54
Porcentagem			14,23%	25,46%	35,52%	18,01%	6,77%
Custo			172.012,00	307.732,11	429.336,95	217.723,21	81.827,14
Porcentagem Acumulado			14,23%	39,69%	75,22%	93,23%	100,0%
Custo Acumulado			172.011,99	479.744,11	909.081,06	1.126.804,27	1.208.635,90

ELABORADO POR RAIMUNDO BRAZÃO DO ROSÁRIO - ARQUITETO E URBANISTA - MAT. SIAPE 2001390