



Obra
CONCLUSÃO DO BLOCO B E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO - BINACIONAL _ TP 01/2019

DATA
22/12/2019

B.D.I.
28,82% E 16,32%

Prazo Aditivo atualizado - 90 dias

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	Executado		Saldo a Executar		09/10/2020		09/11/2020		09/12/2020	
			30 dias	60 dias	90 dias	30 dias	60 dias	90 dias				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.489,19	44.196,19	99,34%	293,00	0,66%	-	0,00%	-	0,00%	293,00	0,66%
2	SUPERESTRUTURA	90.432,79	80.735,85	89,28%	9.696,94	10,72%	-	0,00%	-	0,00%	9.696,94	10,72%
3	ALVENARIA/VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	52.848,22	47.173,81	89,26%	5.674,41	10,74%	4.227,86	8,00%	1.446,5481	2,74%	-	0,00%
4	COBERTURA E FORRO	171.628,53	-	0,00%	171.628,53	100,00%	102.977,12	60,00%	68.651,4120	40,00%	-	0,00%
5	ESQUADRIAS	41.318,85	-	0,00%	41.318,85	100,00%	-	0,00%	41.318,8500	100,00%	-	0,00%
6	REVESTIMENTOS	124.092,52	79.780,46	64,29%	44.312,06	35,71%	12.409,25	10,00%	12.409,2520	10,00%	19.493,56	15,71%
7	PINTURA	43.397,52	3.662,67	8,44%	39.734,85	91,56%	4.339,75	10,00%	13.019,2560	30,00%	22.375,84	51,56%
8	LOUÇAS E METAIS	12.154,15	-	0,00%	12.154,15	100,00%	-	0,00%	9.723,3200	80,00%	2.430,83	20,00%
9	EQUIPAMENTOS	44.848,90	-	0,00%	44.848,90	100,00%	-	0,00%	22.424,4500	50,00%	22.424,45	50,00%
10	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	18.860,90	2.438,43	12,93%	16.422,48	87,07%	-	0,00%	15.088,7200	80,00%	1.333,76	7,07%
11	INSTALAÇÕES	204.015,34	44.743,05	21,93%	159.272,29	78,07%	112.208,44	55,00%	46.923,5282	23,00%	140,32	0,07%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32.026,70	27.394,04	85,54%	4.632,66	14,46%	-	0,00%	3.202,6700	10,00%	1.429,99	4,46%
13	SERVIÇOS FINAIS	27.103,54	1.381,50	5,10%	25.722,04	94,90%	-	0,00%	-	0,00%	25.722,04	94,90%
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	110.610,55	110.610,55	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL		1.017.827,70	442.116,55	43,44%	575.711,15	56,56%	236.162,42	23,20%	234.208,01	23,01%	105.340,73	10,35%

** 100% concluído, saldo existente será suprimido

Assinado de forma digital por EDUARDO FERREIRA
ACRIS:84059494291
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=16994652000129, ou=Certificado PF A1, cn=EDUARDO FERREIRA ACRIS:84059494291
Dados: 2020.09.09 12:53:00 -03'00'

EDUARDO FERREIRA
ACRIS:84059494291

EDUARDO FERREIRA ACRIS
CPF: 840.594.942-91
Representante Legal

Resumos	Acumulado
Executado	43,44%
A Executar em 30 dias	23,20%
A Executar em 60 dias	23,01%
A Executar em 90 dias	10,35%