



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PREFEITURA - PREFEITURA**

**MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 30/2021 - PREFEITURA (11.02.23.05)  
(Identificador: 202235875)**

**Nº do Protocolo: 23125.010432/2021-63**

**Macapá-AP, 11 de Maio de 2021.**

**Título: Solicitação do 3º aditivo prazo - Contrato Nº17/2019-UNIFAP - EFA CONSTRUÇÕES**

**À PROAD**

**Senhor Pró-Reitor,**

Solicitamos a Vossa Senhoria providências quanto ao aditamento de prazo de vigência de **90 (noventa) dias, a contar do dia 18/05/2021 a 16/08/2021, e o prazo de execução também de 90 (noventa) dias, a partir da data de 12/04/2021 a 11/07/2021** ao Contrato nº 017/2019-UNIFAP, da empresa EFA CONSTRUÇÕES EIRELI, cujo objeto é a "Conclusão da Construção do Centro de Educação, localizado no Campus Marco Zero da Fundação Universidade Federal do Amapá".

Segue anexo documento encaminhado pela contratada, cronograma físico-financeiro e o Relatório da Fiscalização Técnica e Gestão com parecer favorável ao aditivo de prazo.

*(Autenticado em 11/05/2021 10:43)*  
RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO  
ASSESSOR ESPECIAL - TITULAR  
Matrícula: 2001390

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **9baf87469d**

Copyright 2007 - Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - UNIFAP

**OFÍCIO N.º EFA-MCP 008/2021**

**Macapá, 07 de Maio de 2021.**

DADOS GERAIS DO CONTRATO N.º 017/2019  
PROCESSO Nº 23125.019696/2019-55  
RDC-ELETRÔNICO nº 02/2019-UNIFAP  
OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO CAMPUS MARCO ZERO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP.

À

DIREÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO – UNIFAP

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE VIGÊNCIA, E ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO.**

A Empresa EFA CONSTRUÇÕES LTDA, vem através deste, solicitar aditivo de vigência e aditivo de prazo de execução ao contrato N.º 017/2019, pois a segunda onda da pandemia do COVID-19, as novas medidas de isolamento social e a falta de pagamento dos serviços já executados desde Dezembro de 2020, dificultaram bastante a aquisição, logística de material, e novos investimentos necessários para manter o ritmo da obra e o cumprimento do cronograma físico-financeiro.

Diante do exposto, e por motivos alheios a nossa vontade, solicitamos aditivo de tempo de execução da obra e prorrogação da vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, passando o novo prazo de execução a vigorar no período de 14/04/2021 a 14/07/2021 e vigência de 12/05/2021 a 12/08/2021. Em anexo nosso novo cronograma físico-financeiro.

Gratos pela atenção,



EFA Construções EIRELI  
Erisson Pereira Farias  
Diretor Administrativo

Erisson Pereira Farias  
CPF: 913.979.792-91  
RG: 21231540  
Sócio Proprietário

**Matriz**

Rua Segunda do Seringal, 529 | Jardim Marco Zero - Macapá/AP - CEP 68.903-359

[www.efaconstrucoes.com.br](http://www.efaconstrucoes.com.br)

96 3345-5601

[contato@efaconstrucoes.com.br](mailto:contato@efaconstrucoes.com.br)





CNPJ: 30.712.201/0001-82

**Obra**  
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO CAMPUS MARCO ZERO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP.

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	103.294,91 16,36%	16.940,37 16,40%	18.593,08 18,00%	16.940,37 16,40%	16.940,37 16,40%	16.940,37 16,40%	16.940,37 16,40%
2	SUPERESTRUTURA	54.707,77 8,67%	13.676,94 25,00%	13.676,94 25,00%	19.147,72 35,00%	8.206,17 15,00%		
3	COBERTURA E PROTEÇÕES	151.157,58 23,95%	45.347,27 30,00%	75.578,79 50,00%	30.231,52 20,00%			
4	PAVIMENTAÇÃO	19.179,06 3,04%	3.835,81 20,00%	7.671,62 40,00%	7.671,62 40,00%			
5	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	12.499,43 1,98%			4.999,77 40,00%	7.499,66 60,00%		
7	ESQUADRIAS, VIDROS, FERRAGENS, PAINÉIS	39.116,47 6,20%	9.779,12 25,00%	9.779,12 25,00%	9.779,12 25,00%	9.779,12 25,00%		
8	REVESTIMENTOS	6.176,30 0,98%	3.088,15 50,00%	3.088,15 50,00%				
9	FORROS	13.422,13 2,13%	4.697,75 35,00%	4.697,75 35,00%	4.026,64 30,00%			
10	PINTURA	29.069,51 4,61%					14.534,76 50,00%	14.534,76 50,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	97.150,35 15,39%			77.720,28 80,00%	19.430,07 20,00%		
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12.627,15 2,00%						12.627,15 100,00%
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	37.890,84 6,00%				30.312,67 80,00%	7.578,17 20,00%	
17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	19.122,52 3,03%		9.561,26 50,00%	9.561,26 50,00%			
18	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35.839,36 5,68%	5.877,66 16,40%	6.451,08 18,00%	5.877,66 16,40%	5.877,66 16,40%	5.877,66 16,40%	5.877,66 16,40%
<b>VALOR TOTAL COM BDI</b>		<b>631.253,38</b>	<b>103.243,06</b>	<b>149.097,80</b>	<b>185.955,95</b>	<b>98.045,70</b>	<b>44.930,94</b>	<b>49.979,93</b>
<b>TOTAL (%)</b>		<b>100,0%</b>	<b>16,36%</b>	<b>23,62%</b>	<b>29,46%</b>	<b>15,53%</b>	<b>7,12%</b>	<b>7,92%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>631.253,38</b>	<b>103.243,06</b>	<b>252.340,86</b>	<b>438.296,81</b>	<b>536.342,51</b>	<b>581.273,45</b>	<b>631.253,38</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>		<b>100,0%</b>	<b>16,36%</b>	<b>40,0%</b>	<b>69,4%</b>	<b>85,0%</b>	<b>92,1%</b>	<b>100,0%</b>



## RELATÓRIO TÉCNICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

**CONTRATO:** 017/2019

**OBJETO:** Conclusão da Construção do Centro de Educação, no Campus Marco Zero, município de Macapá-AP.

**CONTRATADA:** EFA CONSTRUÇÕES EIRELI.

**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1. A Empresa EFA CONSTRUÇÕES LTDA, veio por meio do Ofício OFÍCIO N.º EFA-MCP 008/2021 (07 de maio de 2021), solicitar aditivo de 90 (noventa) dias ao prazo de vigência e de prazo de execução do contrato N.º 017/2019;

2. Destaca a contratada que devido a “segunda onda” da pandemia do COVID-19 que assola o Estado do Amapá, bem como os atrasos nos pagamentos das medições já realizadas dificultaram bastante à aquisição e logística de material necessário para manter o ritmo da obra e o cumprimento do cronograma físico-financeiro;

4. Até a presente data tem-se o percentual executado de obra de aproximadamente 90,00%. Nota-se a falta de cumprimento do cronograma, que possivelmente pode ser reflexo da pandemia do covid-19 e da inversão de fluxo de caixa. Contudo, entende-se que os serviços de maiores impactos já foram superados;

5. Destaca-se ainda, que, desde dezembro de 2020 as faturas com recursos provenientes de emendas parlamentares (caso desse Contrato) não estão sendo pagas por conta de imposição da União, o que de fato tem comprometido a capacidade de investimento das empresas;

5. Também está em curso análise de possível aditivo de serviços necessários à execução do objeto em sua plenitude;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA

---

Campus Universitário Marco Zero do Equador – Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/n – Km 02

CEP: 68.903-000 - Fone: (0\*\*96) 3312-1718  
Home-page: [www.unifap.br](http://www.unifap.br) - e-mail: [aeaa@unifap.br](mailto:aeaa@unifap.br)

Diante do pedido apresentado, manifestamo-nos favoráveis que se prorrogue o prazo Contratual de Vigência e o de Execução por mais 90 (noventa) dias, de forma que se entregue à comunidade acadêmica e em geral uma obra com boa qualidade técnica, sustentável, e, sobretudo, capaz de atender com humanidade, eficiência e eficácia a demanda da população. A prorrogação encontra-se fundamentada nos incisos II e IV do § 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. Informo que segue anexo novo cronograma físico-financeiro da obra.

Salvo melhor juízo.

Macapá-AP, 10 de maio de 2021.

**Raimundo Brazão do Rosário**  
Gestor do Contrato Nº 017/2019 - UNIFAP  
Portaria nº 0305/2020-UNIFAP



**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ**  
**SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E**  
**CONTRATOS**

EMITIDO EM 11/05/2021 11:04



**Documento nº. 23125.010432/2021-63**

**Tipo:** MEMORANDO ELETRÔNICO

## **DESPACHO FAVORÁVEL**

À Dicont,

De ordem, para análise e demais providências quanto à solicitação do 3º aditivo prazo - Contrato N°17/2019-UNIFAP - EFA CONSTRUÇÕES.

(Autenticado digitalmente em 11/05/2021 10:50)  
JOCIANE DOS SANTOS SOUZA  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD (11.02.23)  
*SECRETARIA*

SIPAC | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2005-2021 - UFRN - sig-  
instancia-03.unifap.br.srv3inst1