



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	Bancos:	B.D.I.:	Encargos Sociais:
AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE BIOLOGIA	SINAPI - 03/2021 - Amapá COMP. PRÓPRIAS	SERV.: 28,82% EQUIP.: 16,32%	Desonerado: Embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 79.239,14	76,47% 60.594,17	4,71% 3.729,18	4,71% 3.729,18	4,71% 3.729,18	4,71% 3.729,18	4,71% 3.729,18
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00% 120.995,20	25,00% 30.248,80	45,00% 54.447,84	30,00% 36.298,56			
3	PISO, COBERTURA E FORRO	100,00% 108.398,42			30,00% 32.519,53	40,00% 43.359,37	30,00% 32.519,53	
4	ALVENARIA E VEDAÇÕES	100,00% 52.650,43		15,00% 7.897,56	25,00% 13.162,61	50,00% 26.325,22	10,00% 5.265,04	
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 51.604,55			20,00% 10.320,91	80,00% 41.283,64		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 72.967,64			15,00% 10.945,15	35,00% 25.538,67	50,00% 36.483,82	
7	COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 2.650,17						100,00% 2.650,17
8	ESQUADRIAS	100,00% 24.409,99					65,00% 15.866,49	35,00% 8.543,50
9	PINTURA	100,00% 30.918,62					60,00% 18.551,17	40,00% 12.367,45
10	EQUIPAMENTOS	100,00% 44.004,38						100,00% 44.004,38
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 8.211,11						100,00% 8.211,11
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 138.380,04	15,24% 21.089,12	11,08% 15.332,51	17,95% 24.839,22	23,53% 32.560,82	18,86% 26.098,48	13,34% 18.459,90
Porcentagem			15,24%	11,08%	17,95%	23,53%	18,86%	13,34%
Custo			111.932,09	81.407,10	131.815,15	172.796,90	138.513,71	97.965,69
Porcentagem Acumulada			15,24%	26,33%	44,27%	67,8%	86,66%	100,0%
Custo Acumulado			111.932,08	193.339,18	325.154,33	497.951,24	636.464,95	734.429,69

ELABORADO POR CAIRO CARDOSO MADUREIRA - ARQUITETO E URBANISTA - MAT. SIAPE 2082250 - UNIFAP