



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PREFEITURA - PREFEITURA**

**MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 49/2021 - PREFEITURA (11.02.23.05)
(Identificador: 202239667)**

Nº do Protocolo: 23125.016562/2021-35

Macapá-AP, 19 de Julho de 2021.

Título: Solicitação do 4º aditivo prazo - Contrato Nº17/2019-UNIFAP - EFA CONSTRUÇÕES

À PROAD

Senhor Pró-Reitor,

Solicitamos a Vossa Senhoria providências quanto ao aditamento de prazo de vigência de **90 (noventa) dias, a contar do dia 11/08/2021 a 09/11/2021**, e o **prazo de execução também de 90 (noventa) dias, a partir da data de 14/07/2021 a 12/10/2021** ao **Contrato nº 017/2019-UNIFAP**, da empresa EFA CONSTRUÇÕES EIRELI, cujo objeto é a "Conclusão da Construção do Centro de Educação, localizado no Campus Marco Zero da Fundação Universidade Federal do Amapá".

Segue anexo documento encaminhado pela contratada, cronograma físico-financeiro e o Relatório da Fiscalização Técnica e Gestão com parecer favorável ao aditivo de prazo.

(Autenticado em 19/07/2021 17:52)
RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO
ASSESSOR ESPECIAL - TITULAR
Matrícula: 2001390

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **6b95c8c47c**

OFÍCIO N.º EFA-MCP 015/2021

Macapá, 01 de Julho de 2021.

DADOS GERAIS DO CONTRATO N.º 017/2019
PROCESSO Nº 23125.019696/2019-55
RDC-ELETRÔNICO nº 02/2019-UNIFAP
OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO CAMPUS MARCO ZERO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP.

À

DIREÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO – UNIFAP

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE VIGÊNCIA, E ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO.

A Empresa EFA CONSTRUÇÕES LTDA, vem através deste, solicitar aditivo de vigência e aditivo de prazo de execução ao contrato N.º 017/2019, devido à dificuldade e ao atraso significativo para receber da UNIFAP os serviços já executados, pois estes atrasos contribuem diretamente na capacidade de aquisição e logística de material, e em novos investimentos necessários para manter o ritmo da obra, e o cumprimento do cronograma físico-financeiro.

Diante do exposto, e por motivos alheios a nossa vontade, solicitamos aditivo de tempo de execução da obra e prorrogação da vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, passando o novo prazo de execução a vigorar no período de 14/07/2021 a 14/10/2021 e vigência de 12/08/2021 a 12/11/2021. Em anexo nosso novo cronograma físico-financeiro.

Gratos pela atenção,



EFA Construções EIRELI
Erison Pereira Farias
Diretor Administrativo

Erison Pereira Farias
CPF: 913.979.792-91
RG: 21231540
Sócio Proprietário

96 3345-5601 

contato@efaconstrucoes.com.br 

Matriz

Rua Segunda do Seringal, 529 | Jardim Marco Zero - Macapá/AP - CEP 68.903-359 

www.efaconstrucoes.com.br 



CNPJ: 30.712.201/0001-82

Obra

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO CAMPUS MARCO ZERO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.129,30 1,17%	1.362,67 33,00%	1.403,96 34,00%	1.362,67 33,00%
2	SUPERESTRUTURA	0,00 0,00%			
3	COBERTURA E PROTEÇÕES	263,32 0,07%	263,32 100,00%		
4	PAVIMENTAÇÃO	63.850,99 18,14%	41.503,15 65,00%	22.347,85 35,00%	
5	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	0,00 0,00%			
7	ESQUADRIAS, VIDROS, FERRAGENS, PAINÉIS	71.674,23 20,36%	71.674,23 100,00%		
8	REVESTIMENTOS	0,00 0,00%			
9	FORROS	16.368,81 4,65%	16.368,81 100,00%		
10	PINTURA	29.533,41 8,39%	14.766,71 50,00%	14.766,71 50,00%	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.489,90 12,92%	22.744,95 50,00%	22.744,95 50,00%	
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	60.385,08 17,16%	60.385,08 100,00%		
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	11.400,87 3,24%	5.700,44 50,00%	5.700,44 50,00%	
14	ACESSIBILIDADE	11.238,14 3,19%	5.619,07 50,00%	5.619,07 50,00%	
15	SERVIÇOS PARA CLIMATIZAÇÃO	0,00 0,00%			
16	EQUIPAMENTOS	61.443,16 17,46%	30.721,58 50,00%	30.721,58 50,00%	
17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	17.490,08 4,97%		17.490,08 100,00%	
18	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	43.497,63 12,36%	14.354,22 33,00%	14.789,19 34,00%	14.354,22 33,00%
19	SERVIÇOS FINAIS	31.395,14 8,92%	10.360,40 33,00%	10.360,40 33,00%	10.674,35 34,00%
VALOR TOTAL COM BDI		351.981,14	245.129,74	94.814,38	12.037,02
TOTAL (%)		100,0%	69,64%	26,94%	3,42%
TOTAL ACUMULADO		351.981,14	245.129,74	339.944,12	351.981,14
TOTAL ACUMULADO (%)		100,0%	69,64%	96,6%	100,0%



RELATÓRIO TÉCNICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO: 017/2019

OBJETO: Conclusão da Construção do Centro de Educação, no Campus Marco Zero, município de Macapá-AP.

CONTRATADA: EFA CONSTRUÇÕES EIRELI.

ASSUNTO: ANÁLISE DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1. A Empresa EFA CONSTRUÇÕES LTDA, veio por meio do Ofício OFÍCIO N.º EFA-MCP 015/2021 (01 de julho de 2021), solicitar aditivo de 90 (noventa) dias ao prazo de vigência e de prazo de execução do contrato N.º 017/2019;

2. Destaca a contratada que devido ao “atraso significativo para receber da UNIFAP os serviços já executados”, dificultaram bastante à aquisição e logística de material necessário para manter o ritmo da obra e o cumprimento do cronograma físico-financeiro;

4. Até a presente data tem-se o percentual executado de obra de aproximadamente 90,00%. Nota-se a falta de cumprimento do cronograma, que possivelmente pode ser reflexo da inversão de fluxo de caixa, pois as faturas de dezembro/2020 e janeiro/2021 só foram pagas em junho de 2021, devido ao atraso no repasse de recursos do Governo Federal. Contudo, entende-se que os serviços de maiores impactos já foram superados;

5. Também está em curso análise de possível aditivo de serviços necessários à execução do objeto em sua plenitude;

Diante do pedido apresentado, manifestamo-nos favoráveis que se prorrogue o prazo Contratual de Vigência e o de Execução por mais 90 (noventa) dias, de forma que se entregue à comunidade acadêmica e em geral uma obra com boa qualidade técnica, sustentável, e, sobretudo, capaz de atender com humanidade, eficiência e eficácia a demanda da população.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA

Campus Universitário Marco Zero do Equador – Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/n – Km 02

CEP: 68.903-000 - Fone: (0**96) 3312-1718

Home-page: www.unifap.br - e-mail: aeea@unifap.br

A prorrogação encontra-se fundamentada nos incisos II e IV do § 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. Informo que segue anexo novo cronograma físico-financeiro da obra.

Salvo melhor juízo.

Macapá-AP, 19 de julho de 2021.

Raimundo Brazão do Rosário
Gestor do Contrato Nº 017/2019 - UNIFAP
Portaria nº 0305/2020-UNIFAP