


Obra:	Bancos:	B.D.I.:	Encargos Sociais:
CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA ESCOLA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO	SINAPI - 06/2019 - Amapá	SERV.: 28,82% EQUIP.: 16,32%	Desonerado: Embuído nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Descrição	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	30,49%	46,11%	4,55%	2,94%	2,94%	4,13%	1,20%	1,20%			
		150.677,45	R\$ 45.945,67	R\$ 69.475,48	R\$ 6.849,41	R\$ 4.434,51	R\$ 4.434,51	R\$ 6.222,91	R\$ 1.815,52	R\$ 1.815,52			
2	ALVENARIA/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS	100,00%			37,39%	39,37%		0,21%	5,95%	9,95%			
		122.635,92			R\$ 45.855,92	R\$ 48.280,50		R\$ 257,22	R\$ 7.294,28	R\$ 12.199,72			
3	PISOS/FORROS/REVESTIMENTOS	100,00%			2,03%			9,85%	8,7%	8,7%			
		15.901,28			R\$ 322,18			R\$ 1.565,50	R\$ 1.383,12	R\$ 1.383,12			
4	PINTURA E EMASSAMENTO	100,00%			6,09%			4,80%	22,96%	2,96%			
		198.679,09			R\$ 12.106,52			R\$ 9.534,92	R\$ 45.623,20	R\$ 5.887,38			
5	ESQUADRIAS E PAINÉIS	100,00%			5,89%			0,35%	7,90%	7,90%			
		28.925,49			R\$ 7.872,69			R\$ 462,30	R\$ 10.556,16	R\$ 10.556,16			
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS	100,00%											
		133.669,88											
7	VIDROS E ESPELHOS	100,00%											
		6.283,87											
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%											
		119.197,37											
9	EQUIPAMENTOS	100,00%											
		170.894,26											
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	100,00%											
		981.750,46											
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%											
		234.111,78											
12	SERVIÇOS FINAIS DA OBRA	100,00%											
		37.273,16											
		Porcentagem	2,28%	3,54%	3,16%	3,59%	4,57%	3,37%	6,20%	4,61%			
		Custo	R\$ 50.226,28	R\$ 77.782,41	R\$ 69.584,25	R\$ 81.256,51	R\$ 100.497,20	R\$ 74.243,75	R\$ 136.294,00	R\$ 101.463,61			
		Porcentagem Acumulado	2,28%	5,82%	8,98%	12,57%	17,24%	20,62%	26,81%	31,42%			
		Custo Acumulado	R\$ 50.226,28	R\$ 128.008,69	R\$ 197.592,94	R\$ 278.849,45	R\$ 379.346,65	R\$ 453.590,40	R\$ 589.884,40	R\$ 691.348,01			


Helio Costa de Oliveira
 Arquiteto Urbanista
 CAU: A92822-4
 CPF: 128.641.372-91

Obra: **CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA ESCOLA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO** Bancos: **SINAPI - 06/2019 - Amapá** B.D.I.: **SERV.: 28,82% EQUIP.: 16,32%** Encargos Sociais: **Desonerado- Embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	Cronograma Físico-Financeiro																		
			270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%																			
		150.677,45																			
2	ALVENARIA/EDIFICAÇÕES/DIVISÓRIAS	100,00%	1,16%	1,16%	1,16%																
		122.635,92	R\$ 1.420,90	R\$ 1.420,90	R\$ 1.420,90																
3	PISOS/FORROS/REVESTIMENTOS	100,00%																			
		15.901,28																			
4	PINTURA E EMASSAMENTO	100,00%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,27%														
		198.679,09	R\$ 6.188,97	R\$ 6.188,97	R\$ 6.188,97	R\$ 6.501,99															
5	ESQUADRIAS E PAINÉIS	100,00%																			
		28.925,49																			
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	9,68%	13,63%	11,68%	32,25%															
		133.669,88	R\$ 12.933,38	R\$ 18.280,18	R\$ 15.606,78	R\$ 43.111,04															
7	VIDROS E ESPELHOS	100,00%																			
		6.283,87																			
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%		0,12%	0,06%	0,48%															
		119.197,37		R\$ 140,61	R\$ 70,31	R\$ 567,41															
9	EQUIPAMENTOS	100,00%																			
		170.894,26																			
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	100,00%	4,18%	4,18%	4,18%	4,70%															
		981.750,46	R\$ 41.061,91	R\$ 41.061,91	R\$ 41.061,91	R\$ 46.146,62															
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	2,56%	2,56%	2,56%	3,22%															
		234.111,78	R\$ 5.987,40	R\$ 5.987,40	R\$ 5.987,40	R\$ 7.535,56															
12	SERVIÇOS FINAIS DA OBRA	100,00%				6,76%															
		37.273,16				R\$ 2.518,08															
Porcentagem			3,07%	3,32%	3,20%	4,84%	14,21%	14,62%	12,68%	12,64%											
Custo			R\$ 67.592,55	R\$ 73.079,96	R\$ 70.336,26	R\$ 106.380,70	R\$ 312.691,86	R\$ 321.601,72	R\$ 278.900,88	R\$ 278.068,07											
Porcentagem Acumulado			34,50%	37,82%	41,02%	45,85%	60,06%	74,68%	87,35%	100,00%											
Custo Acumulado			R\$ 758.940,56	R\$ 832.020,52	R\$ 902.356,78	R\$ 1.008.737,48	R\$ 1.321.429,34	R\$ 1.643.031,05	R\$ 1.921.931,93	R\$ 2.200.000,00											

Helio Costa de Oliveira
Arquiteto e Urbanista
CAU: A92822-4
CPF: 128.641.372-91