



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:		Bancos:	B.D.I.:		Encargos Sociais:			
CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO		SINAPI - 09/2019 - Amapá	SERV.: 28,82% EQUIP.: 16,32%		Desonerado: Embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	92,24%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%
		54.265,80	50.054,77	842,70	842,70	842,70	842,70	842,70
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	100,00%	35,00%	65,00%				
		168.618,01	59.016,30	109.601,71				
3	ALVENARIA/VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00%		10,00%	90,00%			
		62.760,10		6.276,01	56.484,09			
4	COBERTURA E FORRO	100,00%			30,00%	60,00%	10,00%	
		219.623,11			65.886,93	131.773,87	21.962,31	
5	ESQUADRIAS	100,00%					100,00%	
		51.057,51					51.057,51	
6	REVESTIMENTOS	100,00%			40,00%	40,00%	20,00%	
		187.511,53			75.004,61	75.004,61	37.502,31	
7	PINTURA	100,00%					70,00%	30,00%
		49.200,20					34.440,14	14.760,06
8	LOUÇAS E METAIS	100,00%				50,00%	50,00%	
		15.470,95				7.735,48	7.735,48	
9	EQUIPAMENTOS	100,00%						100,00%
		58.265,20						58.265,20
10	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	100,00%				50,00%	50,00%	
		26.690,31				13.345,16	13.345,16	
11	INSTALAÇÕES	100,00%		10,00%	20,00%	60,00%	10,00%	
		130.290,51		13.029,05	26.058,10	78.174,31	13.029,05	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%					100,00%	
		36.783,49					36.783,49	
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%
		31.595,65						31.595,65
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	9,99%	11,88%	20,54%	28,10%	19,84%	9,65%
		134.703,78	13.456,91	16.002,81	27.668,16	37.851,76	26.725,23	12.998,91
<b>Porcentagem</b>			<b>9,99%</b>	<b>11,88%</b>	<b>20,54%</b>	<b>28,1%</b>	<b>19,84%</b>	<b>9,66%</b>
<b>Custo</b>			<b>122.527,99</b>	<b>145.752,28</b>	<b>251.944,59</b>	<b>344.727,88</b>	<b>243.423,37</b>	<b>118.462,52</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>9,99%</b>	<b>21,87%</b>	<b>42,4%</b>	<b>70,5%</b>	<b>90,34%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>122.527,98</b>	<b>268.280,26</b>	<b>520.224,85</b>	<b>864.952,72</b>	<b>1.108.376,09</b>	<b>1.226.836,15</b>

ELABORADO POR RAIMUNDO BRAZÃO DO ROSÁRIO - ARQUITETO E URBANISTA - MAT. SIAPE 2001390