



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

<b>Obra:</b>	<b>Bancos:</b>	<b>B.D.I.:</b>	<b>Encargos Sociais:</b>
CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO	SINAPI - 09/2019 - Amapá	SERV.: 28,82% EQUIP.: 16,32%	Desonerado: Embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 54.265,80	92,24% 50.054,77	1,55% 842,70	1,55% 842,70	1,55% 842,70	1,55% 842,70	1,55% 842,70
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	100,00% 168.618,01	35,00% 59.016,30	65,00% 109.601,71				
3	ALVENARIA/VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00% 62.760,10		10,00% 6.276,01	90,00% 56.484,09			
4	COBERTURA E FORRO	100,00% 219.623,11			30,00% 65.886,93	60,00% 131.773,87	10,00% 21.962,31	
5	ESQUADRIAS	100,00% 49.973,89					100,00% 49.973,89	
6	REVESTIMENTOS	100,00% 187.511,53			40,00% 75.004,61	40,00% 75.004,61	20,00% 37.502,31	
7	PINTURA	100,00% 49.200,20					70,00% 34.440,14	30,00% 14.760,06
8	LOUÇAS E METAIS	100,00% 15.470,95				50,00% 7.735,48	50,00% 7.735,48	
9	EQUIPAMENTOS	100,00% 58.265,20						100,00% 58.265,20
10	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	100,00% 11.496,71				50,00% 5.748,36	50,00% 5.748,36	
11	INSTALAÇÕES	100,00% 128.612,10		10,00% 12.861,21	20,00% 25.722,42	60,00% 77.167,26	10,00% 12.861,21	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 45.380,25					100,00% 45.380,25	
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 31.595,65						100,00% 31.595,65
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 134.703,78	10,07% 13.564,67	11,97% 16.124,04	20,68% 27.856,74	27,55% 37.110,89	19,99% 26.927,29	9,74% 13.120,15
<b>Porcentagem</b>			<b>10,07%</b>	<b>11,97%</b>	<b>20,68%</b>	<b>27,55%</b>	<b>19,99%</b>	<b>9,74%</b>
<b>Custo</b>			<b>122.635,75</b>	<b>145.705,67</b>	<b>251.797,50</b>	<b>335.383,16</b>	<b>243.373,92</b>	<b>118.583,76</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>10,07%</b>	<b>22,04%</b>	<b>42,72%</b>	<b>70,27%</b>	<b>90,26%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>122.635,74</b>	<b>268.341,41</b>	<b>520.138,91</b>	<b>855.522,07</b>	<b>1.098.895,99</b>	<b>1.217.477,28</b>

ELABORADO POR RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO - ARQUITETO E URBANISTA - MAT. SIAPE 2001390 - UNIFAP

ROD JUSCELINO K. DE OLIVEIRA KM-02 - JARDIM MARCO ZERO - MACAPA / AP  
(96) 3312-1718 / aeea@unifap.br