



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:		Bancos:	B.D.I.:		Encargos Sociais:	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO		SINAPI - 10/2019 - Amapá	SERV.: 28,82% EQUIP.: 16,32%		Desonerado: Embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 53.789,12	95,29% 51.255,65	1,57% 844,40	1,57% 844,40	1,57% 844,40
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00% 109.773,66	50,00% 54.886,83	50,00% 54.886,83		
3	ALVENARIA/VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00% 42.742,84	10,00% 4.274,28	40,00% 17.097,14	50,00% 21.371,42	
4	COBERTURA E FORRO	100,00% 70.283,84		15,00% 10.542,58	50,00% 35.141,92	35,00% 24.599,34
5	ESQUADRIAS	100,00% 60.364,70		30,00% 18.109,41	40,00% 24.145,88	30,00% 18.109,41
6	REVESTIMENTOS	100,00% 76.141,56		20,00% 15.228,31	50,00% 38.070,78	30,00% 22.842,47
7	PINTURA	100,00% 20.469,19			30,00% 6.140,76	70,00% 14.328,43
8	LOUÇAS E METAIS	100,00% 21.933,94				100,00% 21.933,94
9	EQUIPAMENTOS	100,00% 159.671,46			30,00% 47.901,44	70,00% 111.770,02
11	INSTALAÇÕES	100,00% 262.738,79	10,00% 26.273,88	40,00% 105.095,52	40,00% 105.095,52	10,00% 26.273,88
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 56.193,67				100,00% 56.193,67
13	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 89.359,88	14,63% 13.073,35	23,75% 21.222,97	29,84% 26.664,99	31,78% 28.398,57
Porcentagem			14,63%	23,75%	29,84%	31,78%
Custo			149.764,00	243.027,15	305.377,10	325.294,14
Porcentagem Acumulado			14,63%	38,38%	68,22%	100,0%
Custo Acumulado			149.763,99	392.791,15	698.168,25	1.023.462,65

ELABORADO POR RAIMUNDO BRAZÃO DO ROSÁRIO - ARQUITETO E URBANISTA - MAT. SIAPE 2001390 / AMANDA LETÍCIA BATISTA DA SILVA - ENGENHEIRA SANITARISTA - MAT. SIAPE 1362145