



Obra
PROPOSTA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE AULA E
URBANIZAÇÃO DO ENTORNO - MAZAGÃO - NOVO CRONOGRAMA

Bancos
SINAPI - 09/2019 - Amapá
SEDOP - 04/2019 - Pará

B.D.I.
28,59%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,75%
Mensalista: 47,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 42.071,47	58,49% 24.607,48	6,51% 2.740,54	24,94% 10.494,32	1,65% 696,22	1,65% 696,22	6,74% 2.836,69			
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	100,00% 131.310,53	1,83% 2.398,11	22,11% 29.026,30	11,93% 15.659,17	18,48% 24.263,73	45,67% 59.963,22				
3	ALVENARIA/VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00% 48.614,01				51,62% 25.092,32	39,09% 19.002,02	9,30% 4.519,67			
4	COBERTURA E FORRO	100,00% 156.132,19						100,00% 156.132,19			
5	ESQUADRIAS	100,00% 35.454,04							25,00% 8.863,51	50,00% 17.727,02	25,00% 8.863,51
6	REVESTIMENTOS	100,00% 146.484,23			2,96% 4.337,44	5,23% 7.659,69	33,43% 48.966,43	40,00% 58.593,69	18,38% 26.926,97		
7	PINTURA	100,00% 41.577,63							40,00% 16.631,05	40,00% 16.631,05	20,00% 8.315,53
8	LOUÇAS E METAIS	100,00% 11.084,96						50,00% 5.542,48	50,00% 5.542,48		
9	EQUIPAMENTOS	100,00% 40.579,90							20,00% 8.115,98	40% 16.231,96	40% 16.231,96
10	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	100,00% 19.682,83							20,00% 3.936,57	40,00% 7.873,13	40,00% 7.873,13
11	INSTALAÇÕES	100,00% 102.472,16					0,01% 12,08	24,99% 25.605,96	50,00% 51.236,08	25,00% 25.618,04	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 25.961,21									100,00% 25.961,21
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 25.328,34									100,00% 25.328,34
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 131.892,12	2,82% 3.719,36	3,31% 4.365,63	3,18% 4.194,17	6,58% 8.678,50	17,12% 22.579,93	31,43% 41.453,69	14,38% 18.966,09	9,53% 12.569,32	11,65% 15.365,43
Porcentagem			3,21%	3,77%	3,62%	6,93%	15,77%	30,74%	14,63%	10,08%	11,26%
Custo			30.724,95	36.132,47	34.685,10	66.390,46	151.219,91	294.684,38	140.218,73	96.650,52	107.939,11
Porcentagem Acumulado			3,21%	6,98%	10,60%	17,52%	33,30%	64,04%	78,66%	88,75%	100,00%
Custo Acumulado			30.724,94	66.857,41	101.542,51	167.932,97	319.152,88	613.837,26	754.055,99	850.706,51	958.645,62

David A. C. Pontes
David Albuquerque Cassiano Pontes
Administrador
CPF: 950.052.262-49

Leandro dos Anjos Tezolin
Leandro dos Anjos Tezolin
Arquiteto e Urbanista
CAU / RO 188558-8