

| Obra | | Bancos | B.D.I. | | Encargos Sociais | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS - CAMPUS MARCO ZERO | | SINAPI - 10/2019 - Amapá | 21,04% | | Desonerado: 78,24% | | | | |
| Cronograma Físico e Financeiro | | | | | | | | | |
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 85,45% | 11,25% | 1,71% | 1,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | 42.793,06 | 36567,76 | 4816,13 | 732,88 | 676,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 100,00% | 25,74% | 61,35% | 12,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | 86.460,61 | 22255,72 | 53045,53 | 11159,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ALVENARIA/VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 100,00% | 0,00% | 75,19% | 0,96% | 7,25% | 0,00% | 0,00% | 16,60% |
| | | 33.726,98 | 0,00 | 25360,72 | 322,71 | 2444,71 | 0,00 | 0,00 | 5598,85 |
| 4 | COBERTURA E FORRO | 100,00% | 0,00% | 34,61% | 19,22% | 46,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | 55.231,67 | 0,00 | 19117,02 | 10618,21 | 25496,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ESQUADRIAS | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 48,65% | 21,29% | 0,00% | 30,06% |
| | | 47.360,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23042,86 | 10083,02 | 0,00 | 14234,48 |
| 6 | REVESTIMENTOS | 100,00% | 0,00% | 22,45% | 27,00% | 50,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | 60.509,93 | 0,00 | 13584,24 | 16337,86 | 30587,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | PINTURA | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 12,58% | 71,39% | 16,03% | 0,00% | 0,00% |
| | | 16.407,22 | 0,00 | 0,00 | 2064,17 | 11713,75 | 2630,08 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 38,68% | 10,00% | 0,00% | 51,32% |
| | | 17.034,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6589,27 | 1703,43 | 0,00 | 8742,01 |
| 9 | EQUIPAMENTOS | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 42,39% | 0,00% | 0,00% | 57,61% |
| | | 130.893,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55489,68 | 0,00 | 0,00 | 75407,63 |
| 11 | INSTALAÇÕES | 100,00% | 4,96% | 40,31% | 23,09% | 19,04% | 0,95% | 0,00% | 11,65% |
| | | 187.824,37 | 9316,29 | 75714,09 | 43371,01 | 35764,79 | 1784,33 | 0,00 | 21881,54 |

CONFRIO

Refrigeração ambiente correta

CANTUÁRIA & CIA LTDA- ME

CNPJ. 10.843.518./0001-40 / INSC. EST. 03.033.788-7

INSC. MUN.1001971

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 12 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | 43.901,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43901,74 |
| 13 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% | 9,44% | 23,86% | 11,06% | 24,18% | 3,81% | 0,00% | 27,65% |
| | | 80.911,10 | 7638,01 | 19305,39 | 8948,77 | 19564,30 | 3082,71 | 0,00 | 22363,09 |
| Porcentagem | | 100% | 9,44% | 26,27% | 11,65% | 26,32% | 2,40% | 0,00% | 23,92% |
| Custo | | 803.054,66 | 75.777,78 | 210.943,13 | 93.554,95 | 211.369,91 | 19.279,55 | 0,00 | 192.129,34 |
| Porcentagem Acumulado | | | 9,44% | 35,70% | 47,35% | 73,67% | 76,08% | 76,08% | 100,00% |
| Custo Acumulado | | | 75.777,78 | 286.720,91 | 380.275,86 | 591.645,77 | 610925,32 | 610925,32 | 803054,66 |

72,35%

27,65%



Paulo Sérgio da Silva Melo
 CPF: 104.223.572-04
 Administrador - CRA nº 0-01273
 Tec. em Edificações-CREA 031132929-2

Rua Tancredo Neves, 1030, Paraiso, CEP 68928-081 - Santana/AP.

Telefone: (96) 3283-3419 | 99133-7878

E-mail: p-sergio-melo@bol.com.br