

CRONOGRAMA FINAL + 60 dias

Item	Descrição	Total	A Executar		ago/20		set/20		out/20		nov/20		dez/20	
			Valor	%	% sobre Saldo	R\$	% sobre Saldo	R\$	% sobre Saldo	R\$	% sobre Saldo	R\$	% sobre Saldo	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	151.154,91	14.176,95	9,38%	1,88%	2.835,39	1,88%	2.835,39	1,88%	2.835,39	1,88%	2.835,39	1,88%	2.835,39
2	SUPERESTRUTURA	534.784,29	-	0,00%		-		-		-		-		-
3	COBERTURA E PROTEÇÕES	550.279,39	98.931,59	17,98%	17,98%	98.931,59		-		-		-		-
4	PAVIMENTAÇÃO	605.282,02	131.192,42	21,67%	7,00%	42.369,74	7,00%	42.369,74	4,00%	24.211,28	3,67%	22.241,65		-
5	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	290.167,38	37.707,48	13,00%	6,50%	18.853,74	6,50%	18.853,74		-		-		-
6	IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	65.233,92	17.999,00	27,59%	20,00%	13.046,78	7,59%	4.952,21		-		-		-
7	ESQUADRIAS, VIDROS, FERRAGENS, PAINÉIS	431.194,50	274.109,42	63,57%	20,00%	86.238,90	15,00%	64.679,18	15,00%	64.679,18	13,57%	58.512,17		-
8	REVESTIMENTOS	543.037,21	60.509,17	11,14%	5,00%	27.151,86	3,00%	16.291,12	3,14%	17.066,20		-		-
9	FORROS	231.585,62	231.585,64	100,00%	20,00%	46.317,12	50,00%	115.792,81	30,00%	69.475,71		-		-
10	PINTURA	225.934,17	135.374,73	59,92%	15,00%	33.890,13	25,00%	56.483,54	10,00%	22.593,42	9,92%	22.407,64		-
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	565.442,09	293.477,19	51,90%	20,00%	113.088,42	15,00%	84.816,31	10,00%	56.544,21	3,50%	19.790,47	3,40%	19.237,78
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	212.759,05	98.142,43	46,13%	5,00%	10.637,95	20,00%	42.551,81	10,00%	21.275,91	5,70%	12.127,27	5,43%	11.549,50
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	57.124,65	23.319,25	40,82%	20,00%	11.424,93	10,00%	5.712,47	6,00%	3.427,48	4,82%	2.754,38		-
14	ACESSIBILIDADE	11.238,14	11.238,14	100,00%		-		-		-	50,00%	5.619,07	50,00%	5.619,07
15	SERVIÇOS PARA CLIMATIZAÇÃO	40.509,26	40.509,26	100,00%	10,00%	4.050,93	20,00%	8.101,85	50,00%	20.254,63	20,00%	8.101,85		-
16	EQUIPAMENTOS	342.014,05	342.014,05	100,00%	15,00%	51.302,11	25,00%	85.503,51	30,00%	102.604,22	20,00%	68.402,81	10,00%	34.201,41
17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	355.874,22	236.056,07	66,33%	30,00%	106.762,27	15,00%	53.381,13	21,33%	75.912,67		-		-
18	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	335.889,00	134.990,06	40,19%	12,50%	41.986,13	10,47%	35.167,58	8,57%	28.785,69	6,20%	20.825,12	2,45%	8.225,55
19	SERVIÇOS FINAIS	31.395,13	31.395,14	100,00%		-		-		-		-	100,00%	31.395,14
			5.580.899,00	2.212.727,99	39,65%	708.887,98	637.492,40	509.665,96	243.617,82	113.063,83				
						12,70%	11,42%	9,13%	4,37%	2,03%				