



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

<b>Obra:</b>	<b>Bancos:</b>	<b>B.D.I.:</b>	<b>Encargos Sociais:</b>
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEP. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (DMAD)	SINAPI - 02/2022 - Amapá Comp. Próprias	SERV.: 28,82% EQUIP.: 16,32%	Desonerado: Embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	70,00%	30,00%				
		104.220,85	72.954,60	31.266,26				
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	50,00%	30,00%	20,00%			
		5.938,33	2.969,17	1.781,50	1.187,67			
3	FUNDAÇÕES	100,00%	40,00%	60,00%				
		75.562,80	30.225,12	45.337,68				
4	SUPERESTRUTURA	100,00%		30,00%	50,00%	20,00%		
		199.764,26		59.929,28	99.882,13	39.952,85		
5	RESERVATÓRIO SUPERIOR	100,00%			10,00%	30,00%	40,00%	20,00%
		22.043,97			2.204,40	6.613,19	8.817,59	4.408,79
6	ALVENARIA	100,00%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		39.665,23		7.933,05	11.899,57	11.899,57	7.933,05	
7	DIVISÓRIAS E PAINÉIS	100,00%						100,00%
		24.716,67						24.716,67
8	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	100,00%		20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	
		39.805,59		7.961,12	11.941,68	15.922,24	3.980,56	
9	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	100,00%					100,00%	
		11.891,83					11.891,83	
10	ESQUADRIAS	100,00%				30,00%	50,00%	20,00%
		51.021,05				15.306,32	25.510,53	10.204,21
11	VIDROS	100,00%						100,00%
		1.880,40						1.880,40
12	COBERTURA	100,00%				30,00%	40,00%	30,00%
		133.170,48				39.951,14	53.268,19	39.951,14
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	40,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
		29.993,86	11.997,54	5.998,77	5.998,77	2.999,39	2.999,39	
14	REVESTIMENTO	100,00%				30,00%	50,00%	20,00%
		61.899,96				18.569,99	30.949,98	12.379,99
15	FORROS	100,00%				20,00%	50,00%	30,00%
		24.671,84				4.934,37	12.335,92	7.401,55
16	PINTURAS	100,00%				20,00%	50,00%	30,00%
		36.682,07				7.336,41	18.341,04	11.004,62
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
		109.737,49			32.921,25	32.921,25	21.947,50	21.947,50
18	LÓGICA	100,00%			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
		31.892,73			9.567,82	9.567,82	6.378,55	6.378,55
19	SPDA	100,00%			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
		24.620,50			7.386,15	7.386,15	4.924,10	4.924,10
20	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%		10,00%	30,00%	30,00%	10,00%	20,00%
		86.084,43		8.608,44	25.825,33	25.825,33	8.608,44	17.216,89
21	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL	100,00%		10,00%	30,00%	30,00%	10,00%	20,00%
		151.348,72		15.134,87	45.404,62	45.404,62	15.134,87	30.269,74
22	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	100,00%					50,00%	50,00%
		8.387,10					4.193,55	4.193,55
23	INCÊNDIO	100,00%					100,00%	
		3.605,94					3.605,94	
24	CLIMATIZAÇÃO	100,00%			10,00%	10,00%	40,00%	40,00%
		114.834,26			11.483,43	11.483,43	45.933,70	45.933,70
25	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%
		961,17						961,17
26	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	8,32%	12,85%	18,60%	21,25%	21,48%	17,50%
		143.002,32	11.897,79	18.375,80	26.598,43	30.387,99	30.716,90	25.025,40
<b>Porcentagem</b>			<b>8,46%</b>	<b>13,16%</b>	<b>19,01%</b>	<b>21,23%</b>	<b>20,65%</b>	<b>17,48%</b>
<b>Custo</b>			<b>130.044,22</b>	<b>202.326,76</b>	<b>292.301,23</b>	<b>326.462,04</b>	<b>317.471,61</b>	<b>268.797,98</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>8,46%</b>	<b>21,62%</b>	<b>40,63%</b>	<b>61,87%</b>	<b>82,52%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>130.044,21</b>	<b>332.370,97</b>	<b>624.672,20</b>	<b>951.134,25</b>	<b>1.268.605,86</b>	<b>1.537.403,85</b>

Atualizado por Raimundo Brazão do Rosário - Arquiteto e Urbanista - CAU/BR A692492 - MAT. SIAPE 2001390.