



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra:	Bancos:	B.D.I.:	Encargos Sociais:
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS NO CAMPUS SANTANA	SINAPI - 02/2022 - Amapá COMP. PRÓPRIAS SEDOP - 02/2022	SERV.: 28,82% EQUIP.: 16,32%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 43.437,01	89,72% 38.971,69	2,57% 1.116,38	2,57% 1.116,33	2,57% 1.116,33	2,57% 1.116,33
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	100,00% 3.590,37	100,00% 3.590,37				
3	ALVENARIA/VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00% 32.689,68	98,65% 32.249,99			1,35% 439,69	
4	COBERTURA E FORRO	100,00% 404.632,77		30,00% 121.389,83	55,00% 222.548,02	15,00% 60.694,92	
5	ESQUADRIAS	100,00% 66.546,75			25,00% 16.636,69	75,00% 49.910,06	
6	REVESTIMENTOS	100,00% 231.798,21	10,00% 23.179,82	20,00% 46.359,64	40,00% 92.719,28	30,00% 69.539,46	
7	PINTURA	100,00% 60.962,64				40,00% 24.385,06	60,00% 36.577,58
8	LOUÇAS E METAIS	100,00% 21.402,50				50,00% 10.701,25	50,00% 10.701,25
9	EQUIPAMENTOS	100,00% 74.735,70				30,00% 22.420,71	70,00% 52.314,99
10	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	100,00% 17.163,49				50,00% 8.581,75	50,00% 8.581,75
11	INSTALAÇÕES	100,00% 205.154,52		20,00% 41.030,90	30,00% 61.546,36	40,00% 82.061,81	10,00% 20.515,45
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 49.210,27				50,00% 24.605,14	50,00% 24.605,14
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 33.421,97					100,00% 33.421,97
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 126.908,35	7,98% 10.127,29	17,09% 21.688,64	32,05% 40.674,13	28,09% 35.648,56	14,79% 18.769,74
Porcentagem			7,88%	16,88%	31,73%	28,44%	15,06%
Custo			108.119,16	231.585,39	435.240,81	390.104,72	206.604,20
Porcentagem Acumulado			7,88%	24,77%	56,5%	84,94%	100,0%
Custo Acumulado			108.119,15	339.704,54	774.945,35	1.165.050,07	1.371.654,23

ELABORADO POR RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO - ARQUITETO E URBANISTA - MAT. SIAPE 2001390 - UNIFAP