

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Obra:

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA

Bancos:

SINAPI - 02/2023 -  
Amapá  
COMP. PRÓPRIAS

B.D.I.:

29,84%

Encargos Sociais:

Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos  
de mão de obra, de acordo  
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 196.774,95	80,00% 157.419,96	20,00% 39.354,99				
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 109.802,54	45,00% 49.411,14	55,00% 60.391,40				
3	SUPERESTRUTURA	100,00% 178.595,90		50,00% 89.297,95	50,00% 89.297,95			
4	COBERTURA	100,00% 283.666,44			35,00% 99.283,25	65,00% 184.383,19		
5	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	100,00% 113.303,03			20,00% 22.660,61	30,00% 33.990,91	50,00% 56.651,52	
6	PISOS	100,00% 379.717,60			25,00% 94.929,40	35,00% 132.901,16	40,00% 151.887,04	
7	ESQUADRIAS	100,00% 23.241,96					100,00% 23.241,96	
8	REVESTIMENTOS	100,00% 60.368,47				30,00% 18.110,54	70,00% 42.257,93	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 24.080,85			25,00% 6.020,21	35,00% 8.428,30	40,00% 9.632,34	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 112.047,07			20,00% 22.409,41	25,00% 28.011,77	55,00% 61.625,89	
11	COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 27.429,20					80,00% 21.943,36	20,00% 5.485,84
12	PINTURA	100,00% 102.738,18					35,00% 35.958,36	65,00% 66.779,82
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 25.267,50						100,00% 25.267,50
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 202.893,84	12,63% 25.625,49	11,55% 23.434,24	20,44% 41.471,50	24,79% 50.297,38	24,63% 49.972,75	5,96% 12.092,47
<b>Porcentagem</b>			<b>12,63%</b>	<b>11,55%</b>	<b>20,44%</b>	<b>24,79%</b>	<b>24,63%</b>	<b>5,96%</b>
<b>Custo</b>			<b>232.456,59</b>	<b>212.478,58</b>	<b>376.072,34</b>	<b>456.123,24</b>	<b>453.171,15</b>	<b>109.625,63</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>12,63%</b>	<b>24,18%</b>	<b>44,62%</b>	<b>69,41%</b>	<b>94,04%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>232.456,59</b>	<b>444.935,17</b>	<b>821.007,50</b>	<b>1.277.130,75</b>	<b>1.730.301,90</b>	<b>1.839.927,53</b>

Atualizado por Raimundo Brazão do Rosário - Arquiteto e Urbanista - CAU A692492 - SIAPE 2001390