



# SENEGGE

## Construção Civil e Serviços Ltda

Rua da Assembleia, nº 170-A, Bairro: Maracangalha – CEP 66110-190 – Belém-PA.

Tel.: (91) 3246-1213 / 3266-8507 – Fax: (91) 3226-2596

E-mail: [licitacao@uol.com.br](mailto:licitacao@uol.com.br) - CNPJ: 00.654.914/0001-76 – Insc. Estadual: 15.184.143-8 – Insc. Municipal: 126.239-4

NIRE Nº 15200578513

Macapá – AP, 23 de março de 2021  
CEX Nº 105/2021

À  
Universidade Federal do Amapá  
Assessoria Especial de Engenharia

**Contrato Nº 29/2020 – Conclusão da Farmácia Escola e urbanização do entorno, localizada no Campus Marco Zero**

Prezados,

Vimos através desta solicitação prorrogação do prazo de execução do contrato acima epigrafado em razão dos motivos abaixo:

- A pandemia da COVID-19 que ocorre no mundo inteiro estabelecendo problemas para o cumprimento do cronograma físico-financeiro estabelecido devido à falta de suprimento necessário, material que a empresa Senenge Construção Civil e Serviços Ltda não consegue no local de obra e nem na capital do Estado do Amapá a cidade de Macapá, obrigando a buscar outras cidades fora do Estado para o cumprimento das etapas. Outra dificuldade relacionada a COVID-19 é o afastamento por 15 (quinze) dias de funcionários quando apresentam sintomas da doença ocasionando baixa produtividade na execução dos serviços. Observando que a empresa Senenge segue todos os protocolos pertinentes ao combate da COVID-19 visando acima de tudo a saúde de todos os funcionários e colaboradores.
- O problema elétrico de grave intensidade ocorrido em todo está do Amapá em 03/11/2020 que gerou o apagão em todas as cidades do Estado ocasionando prejuízos no desenvolvimento dos serviços a executar pois sem energia elétrica fica prejudicado a que necessitam de energia para operarem. Informamos que durante a período da falta de energia a empresa Senenge desenvolvia os serviços de forma manual, aproveitando o período estabelecido pela companhia elétrica local de restabelecimento da energia para executar os serviços necessários com o maquinário. Durante todo o período do **APAGÃO** baixa produtividade devido as dificuldades relatadas acima.
- Outro fato preponderante para o atraso na execução dos serviços é que durante o apagão no Estado do Amapá, houve dificuldade na logística de entrega do material na obra pois haviam prioridades a serem cumpridas nos transportes dos referidos (Ex. saúde e alimentos) e os materiais básicos da obra (areia, brita, cimento e tijolo) não poderiam trafegar sem nota fiscal que não estavam sendo geradas devido à falta de energia.
- Foi estabelecido o processo de restrição como o lockdown em todo território Amapaense conforme decreto estadual no dia 16 de março de 2021 a 24 de março podendo ser prolongado este período por mais tempo estabelecido pelo governo estadual, como finalidade reduzir riscos de transmissão do COVID-19, impedindo a compra de materiais diretas em fornecedores locais e excesso de pessoas no canteiro de obra para evitar aglomerações.



# SENEGGE

## Construção Civil e Serviços Ltda

Rua da Assembleia, nº 170-A, Bairro: Maracangalha – CEP 66110-190 – Belém-PA.

Tel.: (91) 3246-1213 / 3266-8507 – Fax: (91) 3226-2596

E-mail: [licitacao@uol.com.br](mailto:licitacao@uol.com.br) - CNPJ: 00.654.914/0001-76 – Insc. Estadual: 15.184.143-8 – Insc. Municipal: 126.239-4

NIRE Nº 15200578513

- Outro fator que contribui no impedimento de execução de serviços como: pavimentação, paisagismo e urbanismo da área é o período chuvoso que vai de dezembro se prolongando até o mês de junho do Estado do Amapá, assim tornando-se impraticável os serviços citados.

Diante das dificuldades expostas acima a empresa Senenge Construção Civil Ltda SOLICITA a prorrogação do prazo de execução do referido contrato em 150 (cento e cinquenta) dias.

No aguardo de manifestação.

Atenciosamente.

SENEGGE CONSTRUÇÕES CIVIL  
SENEGGE SERVIÇOS LTDA  
Senenge Construção Civil e Serviços Ltda  
CNPJ Nº 00.654.914/0001-76