



Ministério da Educação  
Universidade Federal do Amapá  
Pró-Reitoria de Administração  
Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura - AEEA

Objeto: Execução de uma subestação trifásica abrigada de 500kVA,  
13,8/0,38-0,22kV, 60hz  
Processo Administrativo 23125.017066/2022-04

Vigência 120 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO CONJUNTO DE SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1	Mobilização – locação convencional, utilizando gabarito de					
2	Iniciar a execução do abrigo, conforme projeto estrutural apresentado, rigorosamente compatível com as diretrizes da NTD 02					
3	Iniciar a limpeza da vegetação sobre a área da usina, e em seguida distribuir uniformemente a brita sobre a área da usina fotovoltaica					
4	Iniciar a execução da construção do alambrado no entorno da usina fotovoltaica de solo que será conectada a subestação					
5	Iniciar a etapa de acabamento do abrigo, com a execução dos serviços: lixamento, selamento e pintura					
6	Iniciar a instalação dos componentes elétricos da subestação, desde o ponto de ligação até a conexão do secundário do transformador ao Quadro Geral de Baixa Tensão – QGBT da usina fotovoltaica					
7	Realizar o ajuste da proteção de média tensão conforme Estudo de Coordenação e Seletividade aprovado pela CEA Equatorial					

João Ricardo Brito Pinheiro  
Membro da Equipe de Planejamento - Portaria 0990/2022