



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PREFEITURA - PREFEITURA**

**MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 51/2022 - PREFEITURA (11.02.23.05)
(Identificador: 202359245)**

Nº do Protocolo: 23125.020907/2022-87

Macapá-AP, 08 de Agosto de 2022.

Título: Solicitação de Aditivo de Prazo ao Contrato 42/2021-UNIFAP

À PROAD

Senhor Pró-Reitor,

Solicitamos a Vossa Senhoria providências quanto ao aditamento de prazo de vigência de **120 (cento e vinte) dias, a contar do dia 26/08/2022 à 24/12/2022**, e o **prazo de execução também de 90 (noventa) dias, a partir da data de 26/07/2022 à 24/10/2022** ao **Contrato nº 042/2021-UNIFAP**, da empresa SIPRICOM EMPREENDIMIENTOS EIRELI, cujo objeto é o "Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação dos blocos de Física e Ciências Biológicas, no Campus Universitário Marco Zero do Equador, Município de Macapá - AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, parte integrante deste contrato, conforme condições estabelecidas nos autos do processo nº 23125.011906/2021-35".

Segue anexo documento encaminhado pela contratada e o Relatório da Fiscalização Técnica e Gestão com parecer favorável ao aditivo de prazo.

(Autenticado em 08/08/2022 17:54)
CAIRO CARDOSO MADUREIRA
ASSESSOR ESPECIAL - TITULAR
Matrícula: 2082250

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **ed83e61cab**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ**

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA Nº 174 / 2022 - SECPREF
(11.02.23.05.05)**

Nº do Protocolo: 23125.020585/2022-51

Macapá-AP, 04 de Agosto de 2022

Prezado (a) Gestor (a)

A PORTARIA Nº 0385/2022 designou os servidores constantes no anexo para responderem pela Gestão e Fiscalização do Contrato Nº 42/2021-UNIFAP, celebrado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ e a Empresa SIPRICOM EMPREENDIMENTOS EIRELI, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação dos blocos de Física e Ciências Biológicas, no Campus Universitário Marco Zero do Equador, Município de Macapá - AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, parte integrante deste contrato", temos a discorrer e recomendar análise / manifestação da PROAD, PROJU e REITORIA sobre os itens abaixo elencados:

1. Que, considerando o ofício 29/2022 da empresa Sipricom Empreendimentos Eirelli, datada de 03 de agosto de 2022, que solicitou "o 1º aditivo de prazo dos serviços referente ao contrato 042/2021-UNIFAP - Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação dos blocos de física e ciências Biológicas, no campus Universitário Marco Zero do Equador, Município de Macapá-AP" listou como justificativa "em decorrência do aditivo de serviço que esta sendo elaborado pela instituição e pelo atraso no repasse do 1º boletim de medição que até o presente momento não foi efetuado a esta empresa". Essa fiscalização técnica informa que estão sendo avaliados e quantificados os serviços omissos na planilha orçamentária do Contrato nº 42/2021, além de serviços qualitativos em função do objeto se tratar de uma ampliação de obra, onde exemplificamos e recomendamos tecnicamente considerar os serviços como a pintura total da edificação após ampliação (considerando área existente e área nova), e não somente restrita a área ampliada. Assim recomendamos a adição de 120 dias corridos ao Contrato nº 042/2021 (sendo destes 120 dias, 90 dias corridos a serem aditados para a execução da obra). Prorrogando o prazo de vigência do contrato de 26/08/2022 a 23/12/2022 e o prazo de execução da obra para vigorar no período de 26/07/2022 a 23/10/2022;
2. Que, solicitamos em tempo hábil a Administração Superior providências a respeito do aditivo em questão, com parâmetros legais no inciso IV do paragrafo 1º do artigo 57 da Lei 8666/93. Contudo, entendemos tecnicamente, que a deliberação deste aditivo de prazo ultrapassa a competência somente da fiscalização técnica, na adoção das medidas convenientes a Administração Pública, pois é também necessário avaliar "atraso no repasse do 1º boletim de medição que até o presente momento não foi efetuado a esta empresa" informado pela empresa Sipricom Empreendimentos Eirelli. Ressaltamos que o objeto do contrato se encontra 24,63% executado.

Sem mais o que relatar, salvo o melhor juízo, concluímos e encaminhamos o presente relatório para manifestação da Gestão do Contrato nº 42/2021

(Assinado digitalmente em 04/08/2022 19:50)
CAIRO CARDOSO MADUREIRA

ARQUITETO E URBANISTA

Matricula: 2082250

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **397df562ad**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ**

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO Nº 14 / 2022 -
PREFEITURA (11.02.23.05)**

Nº do Protocolo: 23125.020617/2022-60

Macapá-AP, 05 de Agosto de 2022

Relatório de Gestão do Contrato 42/2022-UNIFAP

Refente ao contrato nº 42/2021-UNIFAP, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação dos blocos de Física e Ciências Biológicas, no Campus Universitário Marco Zero do Equador, Município de Macapá - AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, parte integrante deste contrato, conforme condições estabelecidas nos autos do processo nº 23125.011906/2021-35, e a respeito da solicitação da empresa SIPRICOM Empreendimentos EIRELI encaminhada através do ofício nº 29/2022, com base no relatório da fiscalização técnica do referido contrato, manifesto-me favorável ao aditivo de prazo de 120 (cento e vinte) dias.

(Assinado digitalmente em 05/08/2022 12:07)
RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO
ARQUITETO E URBANISTA
Matrícula: 2001390

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **a11462e7fe**



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

EMITIDO EM 10/08/2022 14:49



Documento nº. 23125.020907/2022-87

Tipo: MEMORANDO ELETRÔNICO

DESPACHO FAVORÁVEL

À Dicont,

De ordem, para análise de aditivo de prazo ao Contrato 42/2021-UNIFAP e demais providências.

(Autenticado digitalmente em 10/08/2022 10:27)
JOCIANE DOS SANTOS SOUZA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD (11.02.23)
SECRETARIA

SIPAC | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2005-2022 - UFRN -
sig.unifap.br.srv1inst1



OFÍCIO 29/2022

À

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP

Assessoria Especial e Arquitetura
Ao Sr. Cairo Cardoso Madureira

Referente: (Contrato N° 42/2021-UNIFAP)
Processo: 23125.011906/2021-35

A empresa Sipricom Empreendimentos Eirelli, inscrita no CNPJ: 14.629.610/0001-63, estabelecida na Rua Pedro Souza Silva, 161, Jardim Marco Zero, Cep: 68.903-315 – Macapá-AP, vem respeitosamente solicitar o **1º aditivo de prazo** dos serviços referente ao contrato 042/2021-UNIFAP – **Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação dos blocos de física e ciências Biológicas, no campus Universitário Marco Zero do Equador, Município de Macapá-AP**, em decorrência do aditivo de serviço que esta sendo elaborado pela instituição e pelo atraso no repasse do 1º boletim de medição que até o presente momento não foi efetuado a esta empresa.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente

Macapá, 03 de agosto de 2022.


14.629.610/0001-63
SIPRICOM EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua: Pedro Souza Silva, nº 161
B: Jardim M. Zero - CEP: 68.903-315
L Macapá - AP

CNPJ 14.629.610/0001-63
Rua Pedro Souza Silva, 161 - Jardim Marco Zero
Telefones (96) 3244-1336 / (96) 99101-1429
E-mail: sipricom@hotmail.com

SIPRICOM EMPREENDIMENTOS
CNPJ:



Obra
AMPLIAÇÃO DOS BLOCOS DE FÍSICA

Bancos
SINAPI - 03/2021 -
Amapá
ORSE - 03/2021 -
Sergipe

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,20%
Mensalista: 44,01%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%								
		27.810,70	27.810,70								
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%						
		104.690,64	31.407,19	41.876,26	31.407,19						
3	PISO, COBERTURA E FORRO	100,00%					30,00%	10,00%	20,00%	30,00%	10,00%
		92.330,37					27.699,11	9.233,04	18.466,07	27.699,11	9.233,04
4	ALVENARIA E VEDAÇÕES	100,00%		15,00%				25,00%	25,00%	25,00%	10,00%
		39.929,29		5.989,39				9.982,32	9.982,32	9.982,32	3.992,93
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%				20,00%	20,00%	60,00%			
		39.190,40				7.838,08	7.838,08	23.514,24			
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%							15,00%	40,00%	45,00%
		27.935,44							4.190,32	11.174,18	12.570,95
7	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%									100,00%
		1.210,76									1.210,76
8	ESQUADRIAS	100,00%								60,00%	40,00%
		13.158,03								7.894,82	5.263,21
9	PINTURA	100,00%								50,00%	50,00%
		27.199,63								13.599,82	13.599,82
10	EQUIPAMENTOS	100,00%									100,00%
		38.797,44									38.797,44
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00%									100,00%
		975,39									975,39
Porcentagem			14,33%	11,58%	7,6%	1,9%	11,02%	10,34%	7,9%	15,58%	19,76%
Custo			59.217,89	47.865,65	31.407,19	7.838,08	45.519,51	42.729,60	32.638,71	64.360,85	81.650,60
Porcentagem Acumulado			14,33%	25,91%	33,51%	35,41%	46,43%	56,77%	64,67%	80,24%	100,0%
Custo Acumulado			59.217,89	107.083,54	138.490,73	146.328,81	191.848,32	234.577,92	267.216,63	331.577,48	413.228,09

14.029.610/0001-8
SIPRICOM EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua: Pedro Souza Silva, nº 151
B: Jardim M. Zero - CEP: 68.993-315
Macapá - AP

Setor de Engenharia



Obra
AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE BIOLOGIA


Bancos
SINAPI - 03/2021 -
Amapá
ORSE - 03/2021 -
Sergipe

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,20%
Mensalista: 44,01%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	76,45%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%		
		69.244,13	52.937,14	3.261,40	3.261,40	3.261,40	3.261,40	3.261,40	3.261,40		
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	25,00%	45,00%	30,00%						
		104.377,39	26.094,35	46.969,83	31.313,22						
3	PISO, COBERTURA E FORRO	100,00%			30,00%				40,00%	30,00%	
		93.360,70			28.008,21				37.344,28	28.008,21	
4	ALVENARIA E VEDAÇÕES	100,00%		15,00%	25,00%	50,00%	10,00%				
		47.208,85		7.081,33	11.802,21	23.604,43	4.720,89				
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%					20,00%	20,00%	60,00%		
		44.851,62					8.970,32	8.970,32	26.910,97		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%							15,00%	35,00%	50,00%
		62.202,14							9.330,32	21.770,75	31.101,07
7	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%									100,00%
		1.903,43									1.903,43
8	ESQUADRIAS	100,00%								65,00%	35,00%
		20.160,68								13.104,44	7.056,24
9	PINTURA	100,00%								60,00%	40,00%
		28.012,35								16.807,41	11.204,94
10	EQUIPAMENTOS	100,00%									100,00%
		36.126,61									36.126,61
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00%									100,00%
		7.019,98									7.019,98
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%
		137.022,48	15.223,20	15.223,20	15.223,20	15.223,20	15.223,20	15.223,20	15.223,20	15.223,20	15.236,90
Porcentagem			14,47%	11,13%	13,75%	6,46%	4,94%	4,21%	13,63%	14,57%	16,83%
Custo			94.254,68	72.535,75	89.608,24	42.089,02	32.175,81	27.454,92	88.808,77	94.914,01	109.649,17
Porcentagem Acumulado			14,47%	25,6%	39,36%	45,82%	50,75%	54,97%	68,6%	83,17%	100,0%
Custo Acumulado			94.254,68	166.790,43	256.398,66	298.487,68	330.663,49	358.118,41	446.927,18	541.841,19	651.490,36


14.629.610/0001-63
SIPRICOM EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua: Pedro Souza Silva, nº 151
B: Jardim M. Zero - CEP: 68.993-315
Macapá - AP

SIPRICOM EMPREENDIMENTOS EIRELLI
CNPJ: 14.629.610/0001-63