



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PREFEITURA - PREFEITURA**

**MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 62/2022 - PREFEITURA (11.02.23.05)  
(Identificador: 202362048)**

**Nº do Protocolo: 23125.026133/2022-23**

**Macapá-AP, 30 de Setembro de 2022.**

**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD**

**Título: Solicitação do 1º aditivo de prazo - Contrato Nº15/2022-UNIFAP - S A CONSTRUÇÕES EIRELI.**

**À PROAD**

**Senhor Pró-Reitor,**

Solicitamos a Vossa Senhoria providências quanto ao aditamento de prazo de vigência de **180 (cento e oitenta dias)**, com início na data de **25/05/2022** e encerramento em **21/11/2022**, e o prazo de execução de **120 (cento e vinte dias)** contados a partir da data estabelecida na **Ordem de Serviço (08/06/2022 a 06/10/2022)** ao **Contrato nº 015/2022-UNIFAP**, da empresa **S A CONSTRUÇÕES EIRELI**, cujo objeto é a "Execução da obra de construção de dois espaços de vivência (área da SAÚDE e DEPLA/DCET/DED), no Campus Universitário Marco Zero, município de Macapá - AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos".

Seguem anexos documento encaminhado pela contratada, cronograma físico-financeiro, Ordem de Serviço e o Relatório da Fiscalização Técnica Nº02/2022 com parecer favorável ao aditivo de prazo.

*(Autenticado em 30/09/2022 13:12)*  
CAIRO CARDOSO MADUREIRA  
ASSESSOR ESPECIAL - TITULAR  
Matrícula: 2082250

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **e22050e69f**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ**

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 13 / 2022 - PREFEITURA (11.02.23.05)**

**Nº do Protocolo: 23125.014224/2022-11**

**Macapá-AP, 07 de Junho de 2022**

**ORDEM DE SERVIÇO - PREFEITURA/UNIFAP**

Pela presente Ordem de Serviço, fica autorizada a empresa S A CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.238.217/0001-98, a partir do dia 08 de junho de 2022, a dar início aos serviços objeto do Contrato Nº 15/2022-UNIFAP, nas dependências do Campus Marco Zero, situado na Rodovia J K de Oliveira, Km 02, s/n, CEP: 68.903-419.

Objeto: O objeto do presente instrumento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de dois espaços de vivência (área da Saúde e DEPLA/DCET/DED), no Campus Universitário Marco Zero, município de Macapá - AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos e condições estabelecidas nos autos do processo nº 23125.003303/2021-98.

Vigência: 25/05/2022 a 21/11/2022.

Valor Total: O valor total da contratação é de R\$ 1.106.038,38 (hum milhão cento e seis mil trinta e oito reais e trinta e oito centavos), Nota de Empenho 2022NE000110.

*(Assinado digitalmente em 07/06/2022 13:00 )*  
**RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO**  
*ASSESSOR ESPECIAL*  
*Matrícula: 2001390*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **faeb6618dc**



Ofício N° 051/2022

Macapá-AP, 21 de setembro de 2022.

**A:**

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP  
SECRETARIA DA PREFEITURA  
GESTOR DO CONTRATO 015/2022**

Assunto: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

A empresa S. A. CONSTRUÇÕES EIRELI– EPP, CNPJ nº 10.238.217/0001-98, sediada na 2ª Avenida da Universidade, nº12, bairro Universidade, CEP: 68.903-415 Macapá – Amapá vem por meio de este solicitar que seja realizado **ADITIVO DE PRAZO** pelo período de 90(noventa) dias em virtude de adequações que estão sendo necessárias realizar na execução do serviço, por isso a necessidade da realização do aditivo de prazo, referente a contrato N° 015/2022 – UNIFAP referente à **CONSTRUÇÃO DE DOIS ESPAÇOS DE VIVÊNCIA (área da DEPLA/DCET/DED e SAÚDE), no Campus Universitário Marco Zero, Município de Macapá – AP**

Sem mais nada para o momento desejo votos de estima e apreço.

Atenciosamente;

*Lamilla Rodrigues*  
S A CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

~~10.238.217/0001-98~~  
S A CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP  
CNPJ: 10.238.217/0001-98



|  |  |          |        |
|--|--|----------|--------|
| OBRA:  | CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE VIVÊNCIA DA SAUDE   | B.D.I.   |        |
| BANCOS: SINAPI - 06/2021 - Amapá, Composições Próprias | Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. | SERVIÇOS | 28,82% |
| <b>CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO</b>                    |  |          |        |

| META                  | SUBMETA | ITEM | SERVIÇO                      | VALOR                | DIAS                |                     |                      |
|-----------------------|---------|------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                       |         |      |                              |                      | 30 DIAS             | 60 DIAS             | 90 DIAS              |
|                       |         | 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES        | 54.971,99<br>0,00%   |                     |                     |                      |
|                       |         | 2    | FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS        | 75.281,19<br>0,00%   | -<br>0,00%          |                     |                      |
|                       |         | 3    | COBERTURA                    | 60.080,18<br>50,00%  | 12.016,04<br>20,00% | 18.024,05<br>30,00% |                      |
|                       |         | 4    | ALVENARIA E VEDAÇÕES         | 25.122,15<br>40,00%  |                     | 5.024,43<br>20,00%  | 5.024,43<br>20,00%   |
|                       |         | 5    | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 31.136,96<br>50,00%  | 3.113,70<br>10,00%  | 6.227,39<br>20,00%  | 6.227,39<br>20,00%   |
|                       |         | 6    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        | 74.752,13<br>70,00%  | 7.475,21<br>10,00%  | 22.425,64<br>30,00% | 22.425,64<br>30,00%  |
|                       |         | 7    | PISOS                        | 14.159,40<br>100,00% |                     | 4.247,82<br>30,00%  | 9.911,58<br>70,00%   |
|                       |         | 8    | REVESTIMENTOS                | 7.116,80<br>100,00%  |                     |                     | 7.116,80<br>100,00%  |
|                       |         | 9    | ESQUADRIAS                   | 11.247,00<br>100,00% |                     |                     | 11.247,00<br>100,00% |
|                       |         | 10   | PINTURA                      | 7.653,64<br>100,00%  |                     |                     | 7.653,64<br>100,00%  |
|                       |         | 11   | URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO       | 86.524,88<br>60,00%  | -<br>0,00%          | 25.957,46<br>30,00% | 25.957,46<br>30,00%  |
|                       |         | 12   | SERVIÇOS FINAIS              | 13.576,43<br>100,00% |                     |                     | 13.576,43<br>100,00% |
|                       |         | 13   | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA        | 91.396,44<br>79,97%  | 21.642,68<br>23,68% | 30.297,92<br>33,15% | 21.149,14<br>23,14%  |
| CUSTO                 |         |      |                              |                      | 44.247,63           | 112.204,71          | 130.289,51           |
| PORCENTAGEM           |         |      |                              |                      | 15,43%              | 39,13%              | 45,44%               |
| CUSTO ACUMULADO       |         |      |                              |                      | 44.247,63           | 156.452,34          | 286.741,85           |
| PORCENTAGEM ACUMULADA |         |      |                              |                      | 15,43%              | 54,56%              | 99,99%               |



|  |  |          |        |
|--|--|----------|--------|
| OBRA:  | CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE VIVÊNCIA DO DEPLA/DCET/DED  | B.D.I.   |        |
| BANCOS: SINAPI - 06/2021 - Amapá, Composições Próprias | Encargos Sociais: Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. | SERVIÇOS | 28,82% |
| <b>CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO</b>                    |  |          |        |

| META                  | SUBMETA | ITEM | SERVIÇO                      | VALOR                | DIAS                |                     |                      |
|-----------------------|---------|------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                       |         |      |                              |                      | 30 DIAS             | 60 DIAS             | 90 DIAS              |
|                       |         | 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES        | 54.971,99<br>0,00%   |                     |                     |                      |
|                       |         | 2    | FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS        | 75.281,19<br>0,00%   | -<br>0,00%          |                     |                      |
|                       |         | 3    | COBERTURA                    | 60.080,18<br>50,00%  | 12.016,04<br>20,00% | 18.024,05<br>30,00% |                      |
|                       |         | 4    | ALVENARIA E VEDAÇÕES         | 25.122,15<br>40,00%  |                     | 5.024,43<br>20,00%  | 5.024,43<br>20,00%   |
|                       |         | 5    | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 31.136,96<br>50,00%  | 3.113,70<br>10,00%  | 6.227,39<br>20,00%  | 6.227,39<br>20,00%   |
|                       |         | 6    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        | 74.752,13<br>70,00%  | 7.475,21<br>10,00%  | 22.425,64<br>30,00% | 22.425,64<br>30,00%  |
|                       |         | 7    | PISOS                        | 14.159,40<br>100,00% |                     | 4.247,82<br>30,00%  | 9.911,58<br>70,00%   |
|                       |         | 8    | REVESTIMENTOS                | 7.116,80<br>100,00%  |                     |                     | 7.116,80<br>100,00%  |
|                       |         | 9    | ESQUADRIAS                   | 11.247,00<br>100,00% |                     |                     | 11.247,00<br>100,00% |
|                       |         | 10   | PINTURA                      | 7.653,64<br>100,00%  |                     |                     | 7.653,64<br>100,00%  |
|                       |         | 11   | URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO       | 86.524,88<br>60,00%  | -<br>0,00%          | 25.957,46<br>30,00% | 25.957,46<br>30,00%  |
|                       |         | 12   | SERVIÇOS FINAIS              | 13.576,43<br>100,00% |                     |                     | 13.576,43<br>100,00% |
|                       |         | 13   | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA        | 91.396,44<br>79,97%  | 21.642,68<br>23,68% | 30.297,92<br>33,15% | 21.149,14<br>23,14%  |
| CUSTO                 |         |      |                              |                      | 44.247,63           | 112.204,71          | 130.289,51           |
| PORCENTAGEM           |         |      |                              |                      | 15,43%              | 39,13%              | 45,44%               |
| CUSTO ACUMULADO       |         |      |                              |                      | 44.247,63           | 156.452,34          | 286.741,85           |
| PORCENTAGEM ACUMULADA |         |      |                              |                      | 15,43%              | 54,56%              | 99,99%               |