



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PREFEITURA - PREFEITURA**

**MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 96/2022 - PREFEITURA (11.02.23.05)
(Identificador: 202365200)**

Nº do Protocolo: 23125.032484/2022-42

Macapá-AP, 20 de Dezembro de 2022.

Título: Solicitação de Aditivo de Prazo ao Contrato nº 42/2021-UNIFAP

À PROAD

Senhor Pró-Reitor,

Solicitamos a Vossa Senhoria providências quanto ao aditamento de prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias, a contar do dia 24/12/2022 à 22/04/2023, e o prazo de execução de 90 (noventa) dias, a partir da data de 24/10/2022 à 21/01/2023 ao Contrato nº 042/2021-UNIFAP, da empresa SIPRICOM EMPREENDIMENTOS EIRELI, cujo objeto é o "Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação dos blocos de Física e Ciências Biológicas, no Campus Universitário Marco Zero do Equador, Município de Macapá - AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, parte integrante deste contrato, conforme condições estabelecidas nos autos do processo nº 23125.011906/2021-35".

Segue anexo documentos encaminhados pela contratada e o Relatório da Fiscalização Técnica e Gestão com parecer favorável ao aditivo de prazo.

(Autenticado em 20/12/2022 14:02)
CAIRO CARDOSO MADUREIRA
ASSESSOR ESPECIAL - TITULAR
Matrícula: 2082250

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **bb53be9510**



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

EMITIDO EM 21/12/2022 14:55



Documento nº. 23125.032484/2022-42

Tipo: MEMORANDO ELETRÔNICO

DESPACHO FAVORÁVEL

Para conhecimento e demais providencias, conforme solicitado pelo demandante.

(Autenticado digitalmente em 21/12/2022 08:36)
SELONIEL BARROSO DOS REIS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD (11.02.23)
PRO-REITOR(A)

SIPAC | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2005-2022 - UFRN - sig.unifap.br.srv2inst1



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ**

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA Nº 311 / 2022 - SECPREF
(11.02.23.05.05)**

Nº do Protocolo: 23125.032477/2022-37

Macapá-AP, 20 de Dezembro de 2022

Prezado (a) Gestor (a)

A PORTARIA Nº 0385/2022 designou os servidores constantes no anexo para responderem pela Gestão e Fiscalização do Contrato Nº 42/2021-UNIFAP, celebrado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ e a Empresa SIPRICOM EMPREENDIMENTOS EIRELI, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação dos blocos de Física e Ciências Biológicas, no Campus Universitário Marco Zero do Equador, Município de Macapá - AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, parte integrante deste contrato", temos a discorrer e recomendar análise / manifestação da PROAD, PROJU e REITORIA sobre os itens abaixo elencados:

1. Que, considerando o ofício 29/2022 da empresa Sipricom Empreendimentos Eirelli, datada de 15 de dezembro de 2022, que solicitou "o 2º aditivo de prazo dos serviços referente ao contrato 042/2021-UNIFAP - Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação dos blocos de física e ciências Biológicas, no campus Universitário Marco Zero do Equador, Município de Macapá-AP" listou como justificativa "em decorrência do aditivo de serviço que esta sendo elaborado pela instituição e pelo atraso no repasse do 2º boletim de medição". Essa fiscalização técnica informa que está em tramitação na UNIFAP o 1º Aditivo de Serviço, em que foram quantificados os serviços omissos na planilha orçamentária do Contrato nº 42/2021, além de serviços qualitativos em função do objeto se tratar de uma ampliação da edificação. Assim recomendamos a adição de 120 dias corridos ao Contrato nº 042/2021 (sendo destes 120 dias, 90 dias corridos a serem aditados para a execução da obra). Prorrogando o prazo de vigência do contrato de 24/12/2022 a 22/04/2023 e o prazo de execução da obra para vigorar no período de 24/10/2022 a 21/01/2023;
2. Que, solicitamos em tempo hábil a Administração Superior providências a respeito do aditivo em questão, com parâmetros legais no inciso IV do parágrafo 1º do artigo 57 da Lei 8666/93. Contudo, entendemos tecnicamente, que a deliberação deste aditivo de prazo ultrapassa a competência somente da fiscalização técnica, na adoção das medidas convenientes a Administração Pública, pois é preciso os critérios de oportunidade a vantagem econômica para Administração Pública;
3. Considerando, a vantagem econômica para UNIFAP, o fator relevante é que o contrato já possui disponibilidade orçamentária, um novo processo licitatório para conclusão do objeto, além do tempo que o setor demandante ficaria sem objeto, poderia ocasionar na perda de recurso para Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, em um panorama nacional de restrições orçamentárias, podendo a nova licitação está submissa a análise de disponibilidade orçamentária. Na oportunidade, ainda considerando a vantagem econômica para UNIFAP, aplicaremos como exemplo, para fins de demonstração técnica de vantagem econômica para Administração Pública, o item 10.2, "AR

- CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO” da planilha orçamentária de Ampliação do Bloco de Biologia, sendo o segundo item na curva ABC, informamos que na Planilha de Referência apresentada durante o pleito licitatório, que gerou o Contrato nº 042/2021, o valor foi de R\$ 6.040,86, e a licitante (empresa Sipricom Empreendimentos Eirelli) ofertou o valor de R\$ 4.955,47 no item 10.2, entretanto, se o Contrato nº 042/2021 - UNIFAP não for aditado, será necessário uma atualização de preços para uma nova licitação, assim sendo o preço atual do item em questão, conforme Tabela Sinapi 07/2022 de Insumos, está em R\$ 7.479,06, sendo um aumento no insumo em 33,75% em consideração ao valor que UNIFAP vai custear no item se manter o Contrato nº 042/2021, esclarecendo ainda que o demonstrativo acima não houve incidência de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas);
4. Que, a empresa apresentou o cronograma físico-financeiro atualizado no pleito do 2º Termo Aditivo de Prazo.

Sem mais o que relatar, salvo o melhor juízo, concluímos e encaminhamos o presente relatório para manifestação da Gestão do Contrato nº 42/2021 e demais setores competentes.

(Assinado digitalmente em 20/12/2022 12:11)
CAIRO CARDOSO MADUREIRA
ARQUITETO E URBANISTA
Matricula: 2082250

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **0f64ce92f7**



OFÍCIO 43/2022

À

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP

Assessoria Especial e Arquitetura
Ao Sr. Cairo Cardoso Madureira

Referente: (Contrato N° 42/2021-UNIFAP)
Processo: 23125.011906/2021-35

A empresa Sipricom Empreendimentos Eirelli, inscrita no CNPJ: 14.629.610/0001-63, estabelecida na Rua Pedro Sousa Silva, 161, Jardim Marco Zero, Cep: 68.903-315 – Macapá-AP, vem respeitosamente solicitar o **2º aditivo de prazo** dos serviços referente ao contrato 042/2021-UNIFAP – **Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação dos blocos de física e ciências Biológicas, no campus Universitário Marco Zero do Equador, Município de Macapá-AP**, em decorrência do aditivo de serviço que esta sendo elaborado pela instituição e pelo atraso no repasse do 2º boletim de medição.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente

Macapá, 15 de dezembro de 2022.


14.629.610/0001-63
SIPRICOM EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua: Pedro Souza Silva, nº 161
B: Jardim M. Zero - CEP: 68.903-315
L Macapá - AP J

CNPJ 14.629.610/0001-63
Rua Pedro Souza Silva, 161 - Jardim Marco Zero
Telefones (96) 3244-1336 / (96) 99101-1429
E-mail: sipricom@hotmail.com



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ**

RELATÓRIO Nº 265 / 2022 - PREFEITURA (11.02.23.05)

Nº do Protocolo: 23125.032482/2022-96

Macapá-AP, 20 de Dezembro de 2022

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO Nº 42/2021.

Após averiguações feitas nos relatórios dos fiscais administrativos e técnico, designados na [portaria 385/2022-UNIFAP](#), para responderem pela Gestão e Fiscalização do [Contrato Nº 42/2021](#), celebrado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ / UNIFAP e a empresa SIPRICOM EMPREENDIMENTOS EIRELI, cujo objeto é o "Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação dos blocos de Física e Ciências Biológicas, no Campus Universitário Marco Zero do Equador, Município de Macapá - AP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, parte integrante deste contrato, conforme condições estabelecidas nos autos do processo nº 23125.011906/2021-35".

Com base no relatório de fiscalização técnica, venho por meio deste manifestar de forma favorável ao aditivo de prazo solicitado pela empresa através do ofício nº 43/2022 - SIPRICOM.

(Assinado digitalmente em 20/12/2022 13:32)
RAIMUNDO BRAZAO DO ROSARIO
ARQUITETO E URBANISTA
Matrícula: 2001390

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **c699c91b7a**

SIPRICOM EMPREENDIMENTOS
CNPJ:



Obra
AMPLIAÇÃO DOS BLOCOS DE FÍSICA

Bancos
SINAPI - 03/2021 -
Amapá
ORSE - 03/2021 -
Sergipe

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,20%
Mensalista: 44,01%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%												
		27.810,70	27.810,70												
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%										
		104.690,64	31.407,19	41.876,26	31.407,19										
3	PISO, COBERTURA E FORRO	100,00%					30,00%		20,00%		30,00%	20,00%			
		116.872,34					35.061,70		23.374,47		35.061,70	23.374,47			
4	ALVENARIA E VEDAÇÕES	100,00%		15,00%			25,00%	25,00%	25,00%	10,00%					
		39.929,29		5.989,39			9.982,32	9.982,32	9.982,32	3.992,93					
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		39.190,40								7.838,08	7.838,08	7.838,08	7.838,08	7.838,08	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		27.935,44										6.983,86	6.983,86	6.983,86	6.983,86
7	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%													100,00%
		1.210,76													1.210,76
8	ESQUADRIAS	100,00%											30,00%	30,00%	40,00%
		13.158,03											3.947,41	3.947,41	5.263,21
9	PINTURA	100,00%												50,00%	50,00%
		96.286,73												48.143,37	48.143,37
10	EQUIPAMENTOS	100,00%													100,00%
		38.797,44													38.797,44
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00%													100,00%
		975,39													975,39
12	PASSARELA	100,00%											25,00%	25,00%	50,00%
		31.854,00											7.963,50	7.963,50	15.927,00
Porcentagem			10,99%	8,89%	5,83%	0,0%	8,36%	1,85%	6,19%	2,2%	7,96%	7,09%	4,96%	13,9%	21,77%
Custo			59.217,89	47.865,65	31.407,19	0,00	45.044,02	9.982,32	33.356,79	11.831,01	42.899,78	38.196,41	26.732,85	74.876,21	117.301,03
Porcentagem Acumulado			10,99%	19,88%	25,71%	25,71%	34,07%	35,92%	42,11%	44,31%	52,27%	59,36%	64,33%	78,23%	100,0%
Custo Acumulado			59.217,89	107.083,54	138.490,73	138.490,73	183.534,75	193.517,08	226.873,87	238.704,88	281.604,66	319.801,07	346.533,91	421.410,13	538.711,16

14.029.610/0001-6
SIPRICOM EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua: Pedro Souza Silva, nº 1511
St. Jardim N. Zero - CEP: 63.902-315
L. Macapá - AP

Setor de Engenharia

SIPRICOM EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 14.629.610/0001-63



Obra
AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE BIOLOGIA

Bancos
SINAPI - 03/2021 -
Amapá
ORSE - 03/2021 -
Sergipe

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,20%
Mensalista: 44,01%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	76,45%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%							
		69.244,13	52.937,14	3.261,40	3.261,40	3.261,40	3.261,40	3.261,40							
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	25,00%	45,00%	30,00%										
		104.377,39	26.094,35	46.969,83	31.313,22										
3	PISO, COBERTURA E FORRO	100,00%			30,00%					30,00%		30,00%		10,00%	
		117.128,11			35.138,43					35.138,43		35.138,43		11.712,81	
4	ALVENARIA E VEDAÇÕES	100,00%		15,00%	25,00%	50,00%	10,00%								
		47.208,85		7.081,33	11.802,21	23.604,43	4.720,89								
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%					20,00%	20,00%	30,00%		30,00%				
		44.851,62					8.970,32	8.970,32	13.455,49		13.455,49				
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%									50,00%	25,00%	25,00%		
		62.202,14									31.101,07	15.550,54	15.550,54		
7	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%													100,00%
		1.903,43													1.903,43
8	ESQUADRIAS	100,00%								65,00%	35,00%				
		20.160,68								13.104,44	7.056,24				
9	PINTURA	100,00%												40,00%	60,00%
		73.848,56												29.539,42	44.309,14
10	EQUIPAMENTOS	100,00%													100,00%
		36.126,61													36.126,61
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00%													100,00%
		7.019,98													7.019,98
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,60%
		182.696,64	14.067,64	14.067,64	14.067,64	14.067,64	14.067,64	14.067,64	14.067,64	14.067,64	14.067,64	14.067,64	14.067,64	14.067,64	13.884,94
Porcentagem			12,14%	9,31%	12,47%	5,34%	4,05%	3,43%	3,59%	8,13%	8,57%	8,45%	3,86%	7,21%	13,46%
Custo			93.099,13	71.380,19	95.582,90	40.933,46	31.020,25	26.299,36	27.523,13	62.310,52	65.680,44	64.756,61	29.618,18	55.319,88	103.244,10
Porcentagem Acumulado			12,14%	21,45%	33,92%	39,26%	43,3%	46,73%	50,32%	58,45%	67,01%	75,46%	79,32%	86,54%	100,0%
Custo Acumulado			93.099,12	164.479,31	260.062,22	300.995,68	332.015,93	358.315,29	385.838,42	448.148,94	513.829,37	578.585,98	608.204,16	663.524,03	766.768,14

14.629.610/0001-63
SIPRICOM EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua: Pedro Souza Silva, nº 151
B: Jardim Marco Zero - CEP: 68.903-315
Macapá - AP

SIPRICOM EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 14.629.610/0001-63